

17/104

Der Stadtrat von Lenzburg
an den Einwohnerrat

Neubau Brücke Aabachpark (Dammweg); Kreditabrechnung

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

1. Am 24. September 2015 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 15/49 für den Neubau der Brücke Aabachpark einen Verpflichtungskredit von Fr. 340'000.– (Kostenstand August 2015) genehmigt.
2. Die Vergabe der Baumeisterarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 13. Januar 2016. Am 28. März 2016 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Ende 2016 konnte die Brücke in Betrieb genommen werden. Die offizielle Abnahme erfolgte am 17. Januar 2017.

II. Abrechnung

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

Die vom Stadtbauamt vorgelegte Abrechnung für den Bau der Brücke Aabachpark schliesst mit Kosten von	Fr. 326'080.60
Der bewilligte Verpflichtungskredit beträgt	Fr. 340'000.00
Der Kredit wird somit um oder um rund 4.09 % unterschritten.	Fr. 13'919.40

Gründe für die Kostenunterschreitung:

Die Position "Unvorhergesehenes" wurde nicht ausgeschöpft.

Eigenleistungen Stadtbauamt:

Neu werden die Eigenleistungen des Stadtbauamts für Investitionsprojekte in die Abrechnung miteinbezogen. Anstelle einer aufwendigen Rapportierung wurden die Aufwendungen gemäss SIA-Ordnung 103 "Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure" als Leistungsanteil bestimmt.

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für den Bau der Brücke Aabachpark, schliessend mit Aufwendungen von Fr. 326'080.60, genehmigen.

Lenzburg, 19. April 2017

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:

Der Vizestadtschreiber:

VERSANDDATUM

21. April 2017

Laufnummer 2016-182